

RINGKASAN HASIL PROYEK

Yang tertera pada **Tabel** di bawah adalah pencapaian proyek per akhir Desember 2009.

Tabel Ringkasan Hasil Proyek^{1/}

PDO	Indikator Hasil Pokok	Pencapaian Proyek (20 Juli 2006 – 31 Desember 2009)
<p>Memfasilitasi rekonstruksi setempat dan memperbaiki permukiman dan infrastruktur terkait di 100 pedesaan dan 100 perkotaan yang dilanda tsunami di wilayah NAD dan Nias, dengan mendampingi keluarga yang ditargetkan dalam merekonstruksi sampai dengan kira-kira 10.000 rumah dan memperbaiki kira-kira 15.000 rumah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah target rumah (15.003 keluarga^{2/}) diperbaiki atau dibangun kembali 	<ul style="list-style-type: none"> 14.921 rumah atau 99.5% dari target keseluruhan (7.922 rumah rekon atau 99 % dari target rekon, dan 6.999 rumah rehab atau 100 % dari target rehab)
	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur skala kecil dasar di desa target dalam wilayah yang dilanda bencana dipulihkan kembali 	<p>Infrastruktur (BDL)</p> <p>Jumlah desa penerima hibah BDL mencapai 180 desa, yang diberikan dalam 2 phase, sebagai berikut :</p> <p>Infrastruktur (BDL)Phase I</p> <ul style="list-style-type: none"> 122 desa dari 126 desa yang berpartisipasi telah menerima Dana Termin 1 dan Dana Termin 2. Pelaksanaan kegiatan dilapangan telah selesai 100 %. Terdapat 512 kelompok masyarakat pelaksana (SP/KSM) yang melaksanakan setiap 1 paket pekerjaan. Dalam seluruh paket terdapat 1.587 subproyek telah selesai seluruhnya 100 persen. Dana yang terserap untuk fisik BDL Phase I sebanyak Rp. 59.893.501.000,- <p>Infrastruktur (BDL)Reward</p> <ul style="list-style-type: none"> Atas kinerja baik dari Desa penerima hibah BDL diberikan Reward kepada 5 desa diantaranya: 2 desa di Kabupaten Pidie, 3 desa di kabupaten Bireuen. Jumlah paket atau kelompok pelaksana ada 12 paket dengan 20 sub-proyek telah selesai 100%. Dana Terserap untuk pekerjaan fisik Reward adalah sebanyak Rp. 1.354.559.000,- <p>Infrastruktur (BDL) Phase II</p> <ul style="list-style-type: none"> BDL phase II diberikan kembali kepada 93 desa diantaranya 35 desa BDL phase I dan 58 desa baru yang belum pernah menerima hibah dari program Re-Kompak. Dana Salur Termin I ada 93 desa dan salur Termin 2 ada 75 desa. Ada 75 desa yang sudah selesai fisik 100 persen. Untuk 18 desa tidak dapat direalisasikan dana Termin 2 karena keterlambatan Revisi DIPA Jumlah paket atau kelompok masyarakat pelaksana ada 313 paket terdiri dari 1.155 subproyek. Pencapaian saat ini telah selesai 1.070 sub-proyek, sedang berjalan 21 sub proyek dan masih ada 64 sub-proyek yang belum mulai. Dana yang terserap untuk pekerjaan fisik BDL Phase II adalah sebanyak Rp. 40.255.092.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat bukti kepuasan penerima bantuan melalui survei 	<p>Per survei independen oleh konsultan CSIA (Laporan Nopember 2008)</p> <p>Tingkat kepuasan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendekatan Berbasis Komunitas – Rumah rekon, 75%; Rumah rehab, 94%. Pelaksanaan BDR – Rumah rekon, 68%; Rumah rehab, 88%. Pembukuan Keuangan – Rumah rekon, 61%; Rumah rehab, 76%. Pencairan Dana dari BRI ke KP – Rumah rekon, 67%; Rumah rehab, 86%.

PDO	Indikator Hasil Pokok	Pencapaian Proyek (20 Juli 2006 – 31 Desember 2009)
		<ul style="list-style-type: none"> • Kepemimpinan dan Manajemen Kelompok Pemukim (KP) – Rumah rekon, 77%; Rumah rehab, 96%. • Perumahan dan Seleksi Penerima Bantuan – Rumah rekon, 80%; Rumah rehab, 91%.
Komponen A: Bantuan Dana Rumah (BDR)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah survei masyarakat dan rencana pelaksanaan kelompok yang telah dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> • 1,699 DTPP (914 DTPP untuk Rekon & 785 DTPP untuk Rehab)
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kelompok Permukiman (KP) yang telah dibentuk 	<ul style="list-style-type: none"> • 1,699 KP (914 KP Rekon & 785 KP Rehab)
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah desain rumah yang telah direview dan keamanan strukturnya telah dites 	<ul style="list-style-type: none"> • 15,003 rumah (8,004 rumah rekon dan 6,999 rumah rehab)
	<ul style="list-style-type: none"> • Besar dana yang telah disalurkan untuk rekon-rehab permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Kategori 1 15.003 AKPs; RP.545,483,823,492 (100%) • Kategori 2 180 Desas; RP 102,066,963,943 (94%) • Kategori 3 RP 128.255.478.379 (100%) • Kategori 4 RP 5.127.780.400 (100%) • Kategori 5 RP 24,608,481,818 (100%)
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah yang telah direkonstruksi/direhabilitasi berdasarkan desain yang aman secara teknis dan tahan terhadap bencana (lolos inspeksi) 	<ul style="list-style-type: none"> • CSQ/LRC telah diterbitkan bagi 14.921 unit atau 100% terhadap rumah selesai (CSQ diterbitkan bagi 7.922 unit atau 100% rumah rekonstruksi; dan LRC diterbitkan bagi 6.999 unit atau 100% rumah rehabilitasi) • 100% dari 14.921 rumah selesai yang telah memiliki CSQ/LRC telah divalidasi (100% dari 7.922 rumah rekonstruksi dengan CSQ telah divalidasi; 100% dari 6.999 rumah rehabilitasi dengan LRC telah divalidasi)
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluarga yang tinggal di rumah permanen yang dibangun oleh masyarakat sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> • 14.551 keluarga telah menempati rumah selesai (7.552 keluarga di rumah rekonstruksi, dan 6.999 keluarga di rumah rehabilitasi).
	<ul style="list-style-type: none"> • Rerata siklus dari saat penggunaan hibah sampai penyelesaian kerja konstruksi perumahan per desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata selama 3 bulan untuk 1 KP dengan 10 AKP
	<ul style="list-style-type: none"> • % IDP yang menempati rumah permanen 	<ul style="list-style-type: none"> • 97% dari target IDP (95% di rumah rekonstruksi, dan 100% di rumah rehabilitasi)
Komponen B: Bantuan Dana Lingkungan (BDL)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah CSP yang telah dibuat 	<ul style="list-style-type: none"> • 126 CSP yang telah dibuat (satu untuk masing-masing dari 126 desa yang berpartisipasi) dalam BDL Phase I.
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah proposal infrastruktur yang telah disetujui 	<ul style="list-style-type: none"> • DTPL 126 desa yang berpartisipasi BDL Phase 1 telah disetujui, yang berjumlah 630 paket. • DTPL 93 desa yang berpartisipasi BDL Phase 2 telah disetujui, yang berjumlah 323 paket.
	<ul style="list-style-type: none"> • Besar hibah infrastruktur yang telah disalurkan 	<p>BDL Phase I</p> <ul style="list-style-type: none"> • 122 desa yang berpartisipasi telah dicairkan dana Termin 1-nya, yang mana 120 desa telah dicairkan dana Termin 2-nya. • 122 desa selesai fisik 100%. • 2 Desa tidak mendapat dana BDL Termin 2. <p>BDL Phase 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 93 desa yang berpartisipasi telah cair dana Termin-1, 75 desa sudah cair dana Termin-2. • 75 desa selesai fisik 100%. • 18 desa tidak dapat dana BDL Termin-2
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penerima bantuan yang tercakup dalam infrastruktur tersier dan sekunder yang dibangun 	<ul style="list-style-type: none"> • 79,039 penerima bantuan langsung (di wilayah proyek BDL) • 175,672 total penerima bantuan (penerima bantuan langsung dan tidak langsung di Desa yang

PDO	Indikator Hasil Pokok	Pencapaian Proyek (20 Juli 2006 – 31 Desember 2009)
		menerima proyek BDL)
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesiapan terhadap bencana dalam masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Survei independen oleh BRR (tahunan)
<p>Komponen C: Dukungan Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesadaran penerima bantuan terhadap hibah dan proses proyek 	<p>Per survei independen oleh konsultan CSIA (Laporan November 2008)</p> <p>Tingkat pengetahuan penerima bantuan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Berbasis Komunitas – Rumah Rekon, 83% (74% perempuan, 85% laki-laki); Rumah Rehab, 95% (94% perempuan, 95% laki-laki). • Pelaksanaan BDR – Rumah Rekon, 87% (80% perempuan, 89% laki-laki); Rumah Rehab, 92% (88% perempuan, 93% laki-laki). • Pembukuan Keuangan – Rumah Rekon, 75% (71% perempuan, 76% laki-laki); Rumah Rehab, 78% (71% perempuan, 82% laki-laki). • Pencairan Dana dari BRI ke KP – Rumah Rekon, 80% (75% perempuan, 83% laki-laki); Rumah Rehab, 89% (85% perempuan, 91% laki-laki). • Kepemimpinan dan Manajemen Kelompok Pemukim (KP) – Rumah Rekon, 92% (89% perempuan, 93% laki-laki); Rumah Rehab, 98% (97% perempuan, 99% laki-laki). • Perumahan dan Seleksi Penerima Bantuan – Rumah Rekon, 88% (83% perempuan, 89% laki-laki); Rumah Rehab, 98% (89% perempuan, 100% laki-laki).
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sesi kampanye masyarakat yang telah diorganisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Media Posters = 23.720 Leaflets = 33.000 Billboard BDL = 93 CBD Manuals/Modules = 7.575 Stickers rumah = 15.200 Stickers BDL Phase-2 = 4.650 Certificates = 15.500 Buletin Warga = 3.720 • Meetings <ul style="list-style-type: none"> - BDL Phase-1 <ol style="list-style-type: none"> 1. PCM: 3 x 109 = 327 desa 2. Women Meetings = 109 desa 3. CSP Training s: 1 x 128 = 128 desa 4. Coaching di tingkat masy = 126 desa - BDL Phase-2 <ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop/Lokakarya BDL Phase-2 = 93 desa 2. Lokakarya BDL Phase-2 di tingkat desa = 93 desa 3. Lokalatih Penguatan Peran Geuchikdan Kelompok Pengelola dan Pemelihara Kegiatan Bantuan program Rekompak = 101 desa 4. Pelatihan Penyegaran dan Percepatan Penyelesaian Kegiatan program Rekompak = 62 desa - Program PMR (Peningkatan Mutu Rumah) <ol style="list-style-type: none"> 1. On the Job Training = 43 desa - Lokalatih Penguatan Pemda dalam pengelolaan SIM, dan exit strategi alih kelola program Rekompak = 11 kabupaten
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah fasilitator perumahan yang telah dimobilisasi, dilatih dan bekerja di lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator rumah (BDR) = 221 • Fasilitator lingkungan: BDL Phase 1 dan 2 = 131

PDO	Indikator Hasil Pokok	Pencapaian Proyek (20 Juli 2006 – 31 Desember 2009)
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah program pelatihan yang diselenggarakan untuk masyarakat mengenai kegiatan konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> BDL Phase-1: PCM untuk persiapan konstruksi, Pelatihan Tukang, Evaluasi dan monitoring paket 126 desa = 378 BDL Phase-2: Lokakarya dan Desiminasi program, PCM untuk persiapan konstruksi, Pelatihan Tukang, Evaluasi dan monitoring paket 93 desa = 372
Komponen D: Dukungan Program, Monitor dan Evaluasi Proyek	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan yang selesai ditangani Durasi rata-rata penanganan kasus yang dilaporkan 	<ul style="list-style-type: none"> 307 keluhan/pengaduan dari total 307 keluhan/penanganan. 20 hari
	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan penerima bantuan sebagaimana dimonitor di CSIA dan survei 	<p>Per survei independen oleh konsultan CSIA (Laporan November 2008)</p> <p>Tingkat kepuasan penerima bantuan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendekatan Berbasis Komunitas – Rumah Rekon, 75% (70% perempuan, 77% laki-laki); Rumah Rehab, 94% (94% perempuan, 94% laki-laki). Pelaksanaan BDR – Rumah Rekon, 68% (62% perempuan, 69% laki-laki); Rumah Rehab, 88% (82% perempuan, 91% laki-laki). Pembukuan Keuangan – Rumah Rekon, 61% (61% perempuan, 61% laki-laki); Rumah Rehab, 76% (68% perempuan, 79% laki-laki). Pencairan Dana dari BRI ke KP – Rumah Rekon, 67% (67% perempuan, 67% laki-laki); Rumah Rehab, 86% (79% perempuan, 88% laki-laki). Kepemimpinan dan Manajemen Kelompok Pemukim (KP) – Rumah Rekon, 77% (73% perempuan, 78% laki-laki); Rumah Rehab, 96% (91% perempuan, 97% laki-laki). Perumahan dan Seleksi Penerima Bantuan – Rumah Rekon, 80% (76% perempuan, 82% laki-laki); Rumah Rehab, 91% (74% perempuan, 96% laki-laki).
	<ul style="list-style-type: none"> Insiden kasus korupsi per kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Aceh Barat 3 pengaduan (3 kasus); Aceh Besar 2 pengaduan (2 kasus); Aceh Utara 1 pengaduan (1 kasus); Banda Aceh 4 pengaduan (4 kasus); Bireuen 15 pengaduan (15 kasus); Nagan Raya 2 pengaduan (2 kasus), Pidie 9 pengaduan (5 kasus), Simeulue 7 pengaduan (6 kasus), Aceh Barat Daya 1 pengaduan (1 kasus).

Catatan: 1/ PDO, Indikator Hasil Pokok, Komponen/Sub-Komponen (intermediate indicators), dan Indikator Hasil Pokok untuk Setiap Komponen adalah berdasarkan yang tercantum pada *Project Appraisal Document (PAD)*.
2/ Berdasarkan Misi Supervisi Singkat World Bank, 10 – 13 November 2009.